



PROJETO:

Recuperação do Talude 08-REV00

Nº EMAP:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS	1.456.539,91	291.307,98	145.653,99	145.653,99	145.653,99	145.653,99	145.653,99	145.653,99	145.653,99	145.654,00
		100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	541.114,09	270.557,05	270.557,05							
		100,00%	50,00%	50,00%							
3.0	OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO	6.170.004,95		1.150.705,92	1.150.705,92	1.600.499,28	1.600.499,28	667.594,54			
		100,00%		18,65%	18,65%	25,94%	25,94%	10,82%			
4.0	OBRAS DE DRENAGEM	1.348.603,60		136.343,82	136.343,82	136.343,82	179.364,28	271.204,18	271.204,18	109.911,19	107.888,31
		100,00%		10,11%	10,11%	10,11%	13,30%	20,11%	20,11%	8,15%	8,00%
5.0	ELABORAÇÃO DE DATABOOK	7.142,87									7.142,87
		100,00%									100,00%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	96.809,38									96.809,38
		100,00%									100,00%
7.0	SERVIÇOS FINAIS	15.802,97									15.802,97
		100,00%									100,00%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		9.636.017,77 100%	561.865,03 5,83%	1.703.260,78 17,68%	1.432.703,73 14,87%	1.882.497,09 19,54%	1.925.517,55 19,98%	1.084.452,71 11,25%	416.858,17 4,33%	255.565,18 2,65%	373.297,53 3,87%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 561.865,03	R\$ 2.265.125,81	R\$ 3.697.829,54	R\$ 5.580.326,63	R\$ 7.505.844,18	R\$ 8.590.296,89	R\$ 9.007.155,06	R\$ 9.262.720,24	R\$ 9.636.017,77
% ACUMULADO			6%	24%	38%	58%	78%	89%	93%	96%	100%