

ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	19	Tri 1, 2020		Tri 2, 2020		Tri 3, 2020			Tri 4, 2020		Tri 1, 2021			Tri 2, 2021				
						Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
1		<b>Substituição das Unidades de Amarração do Berço 106</b>	<b>231,13 dias</b>	<b>Seg 29/06/20</b>	<b>Ter 18/05/21</b>																		
2		<b>Projetos</b>	<b>42 dias</b>	<b>Seg 29/06/20</b>	<b>Ter 25/08/20</b>																		
3		Desenvolvimento do Projeto	22 dias	Seg 29/06/20	Ter 28/07/20																		
4		Análise EMAP	10 dias	Qua 29/07/20	Ter 11/08/20																		
5		Correção e reapresentação do projeto	5 dias	Qua 12/08/20	Ter 18/08/20																		
6		Reanálise e aprovação	5 dias	Qua 19/08/20	Ter 25/08/20																		
7		<b>Fornecimento</b>	<b>130 dias</b>	<b>Qua 26/08/20</b>	<b>Ter 23/02/21</b>																		
8		Fabricação	130 dias	Qua 26/08/20	Ter 23/02/21																		
9		Entrega	0 dias	Ter 23/02/21	Ter 23/02/21																		
10		<b>Preparação</b>	<b>93 dias</b>	<b>Qua 23/09/20</b>	<b>Seg 01/02/21</b>																		
11		Documentação e proapi	10 dias	Qua 23/09/20	Ter 06/10/20																		
12		Preparativos (ferramentas)	40 dias	Qua 07/10/20	Ter 01/12/20																		
13		Planejamento e programação de janela junto à GELOG	60 dias	Qua 28/10/20	Ter 19/01/21																		
14		O.S. p/ instalação	0 dias	Seg 01/02/21	Seg 01/02/21																		
15		<b>Obras</b>	<b>55 dias</b>	<b>Seg 01/02/21</b>	<b>Dom 18/04/21</b>																		
16		<b>Pré-instalação (elétrica)</b>	<b>25 dias</b>	<b>Seg 01/02/21</b>	<b>Sex 05/03/21</b>																		
17		canteiro	5 dias	Seg 01/02/21	Sex 05/02/21																		
18		elétrico	20 dias	Seg 08/02/21	Sex 05/03/21																		
19		<b>Retirada e Instalação das Uas</b>	<b>30 dias</b>	<b>Sex 05/03/21</b>	<b>Dom 18/04/21</b>																		
20		Desmontagem 1	48 hrs	Sex 05/03/21	Dom 07/03/21																		
21		montagem 1	72 hrs	Dom 07/03/21	Qua 10/03/21																		
22		Testes e liberação 1	24 hrs	Qua 10/03/21	Qui 11/03/21																		
23		Desmontagem 2	48 hrs	Qui 11/03/21	Sáb 13/03/21																		
24		montagem 2	72 hrs	Sáb 13/03/21	Ter 16/03/21																		
25		Testes e liberação 2	24 hrs	Ter 16/03/21	Qua 17/03/21																		
26		Desmontagem 3	48 hrs	Qua 17/03/21	Sex 19/03/21																		
27		montagem 3	72 hrs	Sex 19/03/21	Seg 22/03/21																		
28		Testes e liberação 3	24 hrs	Seg 22/03/21	Ter 23/03/21																		
29		Desmontagem 4	48 hrs	Qui 25/03/21	Sáb 27/03/21																		
30		montagem 4	72 hrs	Sáb 27/03/21	Ter 30/03/21																		
31		Testes e liberação 4	24 hrs	Ter 30/03/21	Qua 31/03/21																		
32		Desmontagem 5	48 hrs	Qui 25/03/21	Sáb 27/03/21																		
33		montagem 5	72 hrs	Sáb 27/03/21	Ter 30/03/21																		
34		Testes e liberação 5	24 hrs	Ter 30/03/21	Qua 31/03/21																		
35		Desmontagem 6	48 hrs	Qua 31/03/21	Sex 02/04/21																		
36		montagem 6	72 hrs	Sex 02/04/21	Seg 05/04/21																		
37		Testes e liberação 6	24 hrs	Seg 05/04/21	Ter 06/04/21																		
38		Desmontagem 7	48 hrs	Ter 06/04/21	Qui 08/04/21																		
39		montagem 7	72 hrs	Qui 08/04/21	Dom 11/04/21																		
40		Testes e liberação 7	24 hrs	Dom 11/04/21	Seg 12/04/21																		
41		Desmontagem 8	48 hrs	Seg 12/04/21	Qua 14/04/21																		
42		montagem 8	72 hrs	Qua 14/04/21	Sáb 17/04/21																		
43		Testes e liberação 8	24 hrs	Sáb 17/04/21	Dom 18/04/21																		
44		Encerramento da Obra	0 dias	Dom 18/04/21	Dom 18/04/21																		
45		<b>Operação Assistida</b>	<b>21,13 dias</b>	<b>Dom 18/04/21</b>	<b>Ter 18/05/21</b>																		
46		Fase de Operação Assistida	720 hrs	Dom 18/04/21	Ter 18/05/21																		

Projecto: Planeamento Obra Data: Qui 12/12/19	Tarefa		Resumo de Projecto		Marco Inactivo		Resumo da Agregação Manual		Prazo	
	Dividir		Tarefas Externas		Resumo Inactivo		Resumo Manual		Progresso	
	Marco		Marco Externo		Tarefa Manual		Apenas início			
	Sumário		Tarefa Inactiva		Apenas-duração		Apenas-conclusão			

