



PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

Nº EMAP: 2018.16-PO-GER-3001-0001

DATA: abr/22

REVISÃO:

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
Item	Descrição	Total com BDI	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	3.579.674,39	18,12%	3,71%	3,73%	3,73%	3,75%	3,76%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	3,76%	6,44%
			648.637,00	132.805,92	133.521,85	133.521,85	134.237,79	134.595,76	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	189.722,74	134.595,76	230.531,03
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE	38.805,00		50,00%				50%												
				19.402,50				19.402,50												
3.	PROJETOS / PLACA DE OBRA / LICENÇAS E ALVARÁS / CANTEIRO DE OBRAS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE	261.545,70			100%															
					261.545,70															
4.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA DO SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE	488.943,00		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%											
				81.490,50	81.490,50	81.490,50	81.490,50	81.490,50	81.490,50											
5.	REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE	6.030.058,97			18,50%	33,20%	30,10%	14,20%	4,00%											
					1.115.560,91	2.001.979,58	1.815.047,75	856.268,37	241.202,36											
6.	RAMPA NORTE	7.168.987,89							4,50%	17,50%	32,20%	29,10%	13,20%	3,50%						
									322.604,46	1.254.572,88	2.308.414,10	2.086.175,48	946.306,40	250.914,58						
7.	RAMPA SUL	5.489.124,76							1,10%						11,90%	25%	28%	20%	9%	4,60%
									60.380,37						653.205,85	1.361.302,94	1.553.422,31	1.114.292,33	494.021,23	252.499,74
	Subtotal Mensal		648.637,00	233.698,92	1.592.118,96	2.216.991,93	2.030.776,04	1.091.757,13	895.400,43	1.444.295,62	2.498.136,84	2.275.898,22	1.136.029,14	440.637,32	842.928,59	1.551.025,68	1.743.145,05	1.304.015,07	628.616,99	483.030,77
	Subtotal Acumulado Mensal		648.637,00	882.335,92	2.474.454,88	4.691.446,82	6.722.222,86	7.813.979,99	8.709.380,42	10.153.676,04	12.651.812,88	14.927.711,10	16.063.740,25	16.504.377,56	17.347.306,15	18.898.331,84	20.641.476,89	21.945.491,95	22.574.108,94	23.057.139,71