



OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Desenvolvimento de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para o Novo Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul e Área para Lavagem de Equipamentos, Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Data: ago/22

Revisão: 0

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Autorizações Legais	Não aprovação do projeto de combate a incêndio junto Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMA)	Aumento de custos com a revisão do projeto e documentação	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma com a revisão do projeto e documentação	Contratada	Não	Não
Projetos	Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção do projeto	Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado (cronograma e custos)	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da EMAP dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Não
	Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Fornecer projeto incompatível com o objeto contratado	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Descumprir o prazo de entrega de documentação e projetos.	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da CONTRATADA insuficientes ou inconsistentes dos Projetos e documentos técnicos fornecidos pela EMAP	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
		Falha nas estimativas de Custos	Contratada	Não	Não
Levantamentos de campo	Alterações nos projetos executivos após aprovação da EMAP por solicitação da mesma	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria para EMAP	Impossibilidade de pagar % final relativo a linha do projeto	Contratada	Não	Não
	Mobilizar equipe e equipamentos com capacidade insuficiente para execução dos levantamentos	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega.	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Impactos provenientes do período chuvoso	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital e seus anexos	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma previsto aprovado pela EMAP	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Paralisação das Operações Portuárias por problemas ocasionados pela Contratada	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc.	Contratada	Não	Não



OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Desenvolvimento de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para o Novo Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul e Área para Lavagem de Equipamentos, Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Data: ago/22

Revisão: 0

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Todas	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	Contratada	Não	Não
		Aumento no valor global do projeto/serviço	Contratada	Não	Não
	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não relacionados à Contratada).	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ou acordadas em reuniões entre a EMAP e a Contratada, ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Não apresentar documentações exigidas para início da execução do objeto contratual.	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.	Contratada	Não	Não