

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.289.068,94	274.688,27	217.461,55	217.461,55	217.461,55	217.461,55	217.461,55	217.461,55	217.461,55	217.461,56	274.688,26
		100,00%	12,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	12,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 08	R\$ 867.563,72	260.269,11	433.781,86	173.512,74							
		100,00%	30,00%	50,00%	20,00%							
3.0	OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 08	R\$ 8.365.033,61	167.300,68	920.153,70	920.153,70	920.153,70	920.153,70	920.153,70	920.153,70	920.153,70	920.153,70	836.503,33
		100,00%	2,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%
4.0	OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08	R\$ 1.557.595,93		155.759,54	155.759,59	155.759,59	194.699,49	194.699,49	194.699,49	194.699,49	194.699,51	116.819,74
		100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	7,50%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08	R\$ 108.639,45									54.319,73	54.319,72
		100%									50,00%	50,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO-ACESSO DE SERVIÇO	R\$ 19.552,95	9.776,47	9.776,48								
		100,00%	50,00%	50,00%								
7.0	SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 09	R\$ 141.161,55			70.580,77	70.580,79						
		100,00%			50,00%	50,00%						
8.0	OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 09	R\$ 623.847,81			374.308,69	187.154,34	62.384,78					
		100,00%			60,00%	30,00%	10,00%					
9.0	OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09	R\$ 1.088.025,29					108.802,53	272.006,32	272.006,32	272.006,32	163.203,80	
		100,00%					10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09	R\$ 92.549,87									46.274,94	46.274,93
		100,00%									50,00%	50,00%
11.0	SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10	R\$ 70.264,77			35.132,39	35.132,38						
		100,00%			50,00%	50,00%						
12.0	OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 9A E 10	R\$ 1.136.233,34				113.623,34	340.870,00	340.870,00	340.870,00			
		100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
13.0	OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10	R\$ 175.123,10						17.512,31	52.536,93	52.536,93	52.536,93	
		100,00%						10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10	R\$ 37.383,25									18.691,62	18.691,63
		100,00%									50,00%	50,00%
15.0	SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12	R\$ 91.661,89			45.830,94	45.830,95						
		100,00%			50,00%	50,00%						
16.0	OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 11 E 12	R\$ 1.332.041,27				133.204,13	399.612,38	399.612,38	399.612,38			
		100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
17.0	OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12	R\$ 238.098,52						23.809,85	71.429,56	71.429,56	71.429,55	
		100,00%						10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12	R\$ 5.563,33									2.781,66	2.781,67
		100,00%									50,00%	50,00%
19.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 35.325,90				31.793,29	883,15	529,89	529,89	529,89	529,89	529,90
		100,00%				90,00%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
20.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	R\$ 181.411,58									18.141,16	163.270,42
		10,00%									10,00%	90,00%
21.0	EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS	R\$ 148.181,40		24.449,93	24.449,93	24.449,93	24.449,93	24.449,93	25.931,75			
		100,00%		16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%			
22.0	ELABORAÇÃO DE DATABOOK	R\$ 20.396,32										20.396,32
		100,00%										100,00%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 18.624.723,79 100%	R\$ 712.034,53 3,82%	R\$ 1.761.383,06 9,46%	R\$ 2.017.190,30 10,83%	R\$ 1.935.143,99 10,39%	R\$ 2.269.317,51 12,18%	R\$ 2.411.105,42 12,95%	R\$ 2.495.231,57 13,40%	R\$ 1.728.817,44 9,28%	R\$ 1.760.224,05 9,45%	R\$ 1.534.275,92 8,24%
DESEMBOLSO ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 712.034,53 4%	R\$ 2.473.417,59 13%	R\$ 4.490.607,89 24%	R\$ 6.425.751,88 35%	R\$ 8.695.069,39 47%	R\$ 11.106.174,81 60%	R\$ 13.601.406,38 73%	R\$ 15.330.223,82 82%	R\$ 17.090.447,87 92%	R\$ 18.624.723,79 100%