

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4	SEMESTRE 5	SEMESTRE 6
1.0	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	3.497.067,36	582.844,56	582.844,56	582.844,56	582.844,56	582.844,56	582.844,57
		100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2.0	CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO	396.735,47	396.735,47					
		100,00%	100,00%					
3.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 101	1.905.738,47				562.764,57	1.177.936,94	165.036,95
		100,00%				29,53%	61,81%	8,66%
4.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 102	1.679.846,59		280.534,38	965.239,85	434.072,35		
		100,00%		16,70%	57,46%	25,84%		
5.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 103	606.278,09						606.278,09
		100,00%						100,00%
6.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA TRANSIÇÃO BERÇOS 103 e 104	307.922,79	184.753,67	123.169,11				
		100,00%	60,00%	40,00%				
7.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 104	5.423.766,21	462.647,25	2.684.764,27	2.276.354,67			
		100,00%	8,53%	49,50%	41,97%			
8.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 105	6.929.502,31			445.566,99	2.771.800,92	2.771.800,92	940.333,46
		100,00%			6,43%	40,00%	40,00%	13,57%
9.0	RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS	4.907.210,28	729.475,20	1.300.382,40	1.010.208,95	814.799,63	799.276,48	253.067,72
		14,90%	14,85%	26,50%	20,59%	16,61%	16,29%	5,16%
10.0	RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS APOIOS DAS GALERIAS	2.784.802,27	521.871,94	1.044.579,33	1.044.579,33	173.771,66		
		8,46%	18,74%	37,51%	37,51%	6,24%		
11.0	LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103,104 E 105	3.988.367,84	1.340.091,59	1.601.329,68	1.046.946,55			
		12,11%	33,60%	40,15%	26,25%			
12.0	RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO	208.641,69						208.641,69
		0,63%						100,00%
13.0	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E PROJETO EM BIM	293.937,40						293.937,40
		0,89%						100,00%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		32.929.816,77 100%	4.218.419,68 12,81%	7.617.603,73 23,13%	7.371.740,90 22,39%	5.340.053,69 16,22%	5.331.858,90 16,19%	3.050.139,88 9,26%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 4.218.419,68	R\$ 11.836.023,41	R\$ 19.207.764,31	R\$ 24.547.818,00	R\$ 29.879.676,90	R\$ 32.929.816,77
% ACUMULADO			13%	36%	58%	75%	91%	100%