



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROJETO:
Contratação de empresa especializada para Construção do Novo Terminal de Passageiro do Ferry Boat do Cujupe compreendendo: Prédio Administrativo, Lanchonete e Banheiros, Boxes para vendedores autônomos, Pórtico de Entrada com Posto da Polícia Militar e Guarita Principal, Prédio de Apoio (Alojamento) com auditório de vestiário, Comunicação Visual, Sistema de Combate a incêndio, Implementação do Sistema de Reuso de água de chuva, Iluminação dos Pátios, Drenagem de Água Pluvial, Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário, Estacionamento Privativo, Terminal Rodoviário e Paisajismo no Município de Alcântara – MA.

LOGO CONTRATADA:	TÍTULO: CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO	Nº CONTRATADA:	Nº EMAP:	DATA:	DATA BASE:	REVISÃO:
			CR-CJ-3001-0002-R01	jul/16	mai/16	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
GRUPO 1	SERVIÇOS INICIAIS	1.753.162,25	455.646,87	125.701,73	125.701,73	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66	116.234,66
		13,54%	25,99%	7,17%	7,17%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%
GRUPO 2	PM-BOX	248.420,87	15.898,94	55.397,85	93.157,83	66.328,37	17.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,92%	6,40%	22,30%	37,50%	26,70%	7,10%							
GRUPO 3	BANHEIROS E LANCHONETE	288.745,68	20.500,94	84.602,48	94.419,84	71.897,67	17.324,74							
		2,23%	7,10%	29,30%	32,70%	24,90%	6,00%							
GRUPO 4	ALOJAMENTO	390.204,94							57.360,13	65.944,63	87.015,70	131.499,06	48.385,41	
		3,01%							14,70%	16,90%	22,30%	33,70%	12,40%	
GRUPO 5	ADMINISTRATIVO	218.473,15					22.284,26	62.483,32	91.103,30	42.602,26				
		1,69%					10,20%	28,60%	41,70%	19,50%				
GRUPO 6	BOXE TIPO 1 - X1	25.829,41									11.287,45	14.541,96		
		0,20%									43,70%	56,30%		
GRUPO 7	BOXE TIPO 2 - X6	277.680,49					29.434,13	63.033,47			37.209,19	91.634,56	56.369,14	
		2,14%					10,60%	22,70%			13,40%	33,00%	20,30%	
GRUPO 8	GUARITA DO ESTACIONAMENTO	50.250,83								9.648,16	21.909,36	18.693,31		
		0,39%								19,20%	43,60%	37,20%		
GRUPO 9	GUARITA PRINCIPAL	18.878,03			7.853,26	11.024,77								
		0,15%			41,60%	58,40%								
GRUPO 10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	132.257,48										48.141,72	65.070,68	19.045,08
		1,02%										36,40%	49,20%	14,40%
GRUPO 11	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.179.779,88						86.123,93	175.787,20	244.214,44	273.708,93	228.877,30	110.899,31	60.168,77
		9,11%						7,30%	14,90%	20,70%	23,20%	19,40%	9,40%	5,10%
GRUPO 12	TERMINAL DE PASSAGEIRO	1.234.309,05			90.104,56	165.397,41	278.953,85	206.129,61	106.150,58	154.288,63	167.866,03	65.418,38		
		9,53%			7,30%	13,40%	22,60%	16,70%	8,60%	12,50%	13,60%	5,30%		
GRUPO 13	TERMINAL RODOVIÁRIO	471.143,97		54.652,70	90.930,79	130.035,74	137.574,04	57.950,71						
		3,64%		11,60%	19,30%	27,60%	29,20%	12,30%						
GRUPO 14	PÓRTICO DE ENTRADA	63.465,40			26.401,61	37.063,79								
		0,49%			41,60%	58,40%								
GRUPO 15	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TERMINAL DE PASSAGEIROS, TERMINAL RODOVIÁRIO E PÓRTICO DE ENTRADA	5.614.757,95				297.582,17	348.114,99	589.549,58	763.607,08	690.615,23	645.697,16	1.005.041,67	1.274.550,05	
		43,37%				5,30%	6,20%	10,50%	13,60%	12,30%	11,50%	17,90%	22,70%	
GRUPO 16	CASAS DE BOMBAS 1 E 2	34.130,64		6.689,61	14.232,48	13.208,56								
		0,26%		19,60%	41,70%	38,70%								
GRUPO 17	ABASTECIMENTO DE ÁGUA GERAL	68.141,10			9.130,91	19.488,35	22.963,55	16.558,29						
		0,53%			13,40%	28,60%	33,70%	24,30%						
GRUPO 18	REDE DE INCÊNDIO	185.072,25		17.766,94	22.023,60	24.244,46	23.874,32	23.134,03	20.913,16	19.247,51	17.952,01	15.916,21		
		1,42%		9,60%	11,90%	13,10%	12,90%	12,50%	11,30%	10,40%	9,70%	8,60%		
GRUPO 19	REDE DE DRENAGEM	90.049,28								15.128,28	23.322,76	30.436,66	21.161,58	
		0,70%								16,80%	25,90%	33,80%	23,50%	
GRUPO 20	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	159.346,27					159.346,27							
		1,23%					100,00%							
GRUPO 21	INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR	2.945,48		2.945,48										
		0,02%		100,00%										
GRUPO 22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL	405.415,75		39.730,74	55.541,96	62.434,03	68.109,85	57.974,45	46.217,40	37.298,25	28.784,52	9.324,56		
		3,13%		9,80%	13,70%	15,40%	16,80%	14,30%	11,40%	9,20%	7,10%	2,30%		
GRUPO 23	SERVIÇOS FINAIS	34.100,73												34.100,73
		0,26%												100,00%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		12.946.560,88	492.046,75	387.487,54	629.498,55	1.014.939,99	1.241.852,54	1.279.172,06	1.377.373,51	1.395.222,05	1.430.987,78	1.775.760,05	1.692.670,83	229.549,24
DESEMBOLSO ACUMULADO		100,00%	3,80%	2,99%	4,86%	7,84%	9,59%	9,82%	10,64%	10,78%	11,05%	13,72%	13,07%	1,77%
% ACUMULADO			3,80%	6,79%	11,66%	19,50%	29,09%	38,97%	49,61%	60,38%	71,44%	85,15%	98,23%	100,00%